

## 7.0. Technische Hinweise Flächenheizung

### 7.8.1. Druckprüfprotokoll für Fußbodenheizungskreise, Prüfung mit Wasser

**Bauvorhaben:** \_\_\_\_\_

**Bauabschnitt:** \_\_\_\_\_

**Auftraggeber/Vertreter:** \_\_\_\_\_

**Auftragnehmer/Vertreter:** \_\_\_\_\_

Mit dem MULTITUBO systems Alu-Verbundrohr eingesetzte Verbinder:

- Metall-Pressfittinge     PPSU-Pressfittinge     Metall-Steckfittinge     PPSU-Steckfittinge  
 Schweißfittinge       Schraubfittinge

- Alle Verbindungen durch Sichtprüfung auf fachgerechte Ausführung geprüft.**  
 Für den Prüfdruck nicht geeignete Behälter, Geräte und Armaturen wurden von der zu prüfenden Anlage/ Teilstrecke getrennt.  
 Das Leitungssystem wurde mit filtriertem Wasser fachgerecht gespült, vollständig befüllt und entlüftet.  
 Der Temperatenausgleich zwischen Prüfmedium und Umgebungstemperatur wurde beachtet (Differenz > 10 K => 30 min warten, danach Prüfdruck überprüfen), danach begann die Prüfzeit.  
 Es wurde ein Manometer mit einer Ablesegenauigkeit von 100 hPa (0,1 bar) verwendet.

#### Prüfung (Prüfzeit 24 Stunden)

**zulässiger max. Betriebsdruck:** \_\_\_\_\_ bar      Anlagenhöhe \_\_\_\_\_ m  
(bezogen auf den tiefsten Punkt der Anlage)

Auslegungsparameter    Vorlauftemperatur \_\_\_\_\_ °C  
                                    Rücklauftemperatur \_\_\_\_\_ °C

                                    Beheizte Fläche \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

Beginn: \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ Uhr      **Prüfdruck:** \_\_\_\_\_ bar  
Datum      Uhrzeit      (min. 4 bar, max. 6 bar)

Ende: \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ Uhr      Druckabfall während der Prüfung: \_\_\_\_\_ bar  
Datum      Uhrzeit      (max. 0,2 bar)

#### Beglaubigung

An der oben genannten Anlage konnten nach Prüfungsende keine Undichtheiten oder bleibende Formänderungen an Bauteilen festgestellt werden.

---

Ort, Datum    Unterschrift, Stempel, Auftragnehmer

---

Ort, Datum    Unterschrift, Stempel, Auftraggeber